

Egenkontrol ABA-anlæg (automatisk brandalarmanlæg)

Årstal:

Månedlig kontrol

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni
Dato og initialer						
	Juli	August	September	Oktober	November	December
Dato og initialer						

Månedligt eftersyn

Centralskabet efterses, og som minimum sikres det, at:

- Alle systemdele er tilkoblet og fuldt funktionsduelige, samt at kun aftalte enheder er frakoblet.
- Evt. længerevarende fejlmeddelelser er under udbedring, samt at forsikrings selskab er informeret herom.
- Evt. opfølgning fra akkrediteret funktionsafprøvning er iværksat og aftalte terminer er overholdt.
- Redningsberedskabets adgang til ABA-centralen er som angivet i aftalen om alarmoverførelsen. Hvis f.eks. låse er skiftet ud, skal redningsberedskabet kontaktes for ilægning af ny nøgle i nøgleboks.

Kilde: Kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger Pkt. 7.5.1.3

Kvartalsvis kontrol (note 1)

	1. Kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
Dato og initialer				

Kvartalsvis afprøvning

Funktionen af varslingsanlægget afprøves. Afprøvningen foretages uden for normal brugstid, og personer, der er til stede i lokalerne, skal på forhånd gøres opmærksom på, at der er tale om en afprøvning¹.

Kilde: Kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger Pkt. 7.5.3.1

¹ Funktionsafprøvning med integreret varslingsanlæg

"Nærværende blanket er udarbejdet af Hovedstadens Beredskab I/S. Anvendelse af blanketten er frivillig og fungerer udelukkende som et vejledende hjælperedskab til brug for institutionens/virksomhedens egenkontrol i forbindelse med brandsyn".

Kvartalsvis kontrol (note 2)

	5. Kvartal	6. kvartal	7. kvartal	8. kvartal
Dato og initialer				

Kvartalsvis funktionsafprøvning

Det skal mindst en gang i kvartalet kontrolleres, at brandmæssige døre, porte, lemme el.lign. med ABDL-anlæg lukker korrekt, når dette udløses ved prøveknappen².

Kilde: Kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger Pkt. 7.5.7.1

Andet:

Afprøvning af alarmoverførelsen til redningsberedskabet

I forbindelse med aftalen om alarmoverførelsen til redningsberedskabet er der normalt givet terminer for afprøvning af alarmoverførelsen. Denne kan variere fra ugentlig til årlig.

Kilde: Kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger Pkt. 7.5.1.2

² Funktionsafprøvning med integreret ABDL-anlæg

"Nærværende blanket er udarbejdet af Hovedstadens Beredskab I/S. Anvendelse af blanketten er frivillig og fungerer udelukkende som et vejledende hjælperedskab til brug for institutionens/virksomhedens egenkontrol i forbindelse med brandsyn".

